

**"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

Oficio No. 210C2601A000000/006/2021  
San Felipe del Progreso, México  
a 08 de enero de 2021.

AIR

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**PRESENTE**

Sirva este medio para enviarle cordiales saludos, al tiempo que remito información de la Universidad Intercultural del Estado de México, correspondiente al informe del Cuarto Trimestre, octubre-diciembre de 2020, que incluye Reporte Descriptivo y fotográfico del ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ejercicio 2020.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes.



**ATENTAMENTE**

**¡CULTURA, TRANSFERENCIA DE SABERES Y RESPETO A LA DIVERSIDAD!**

**MTRO. ANÍBAL ALBERTO MEJÍA GUADARRAMA**  
**RECTOR**

C.c.p.

LIC. DAVID ISRAEL CADEJA BUENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UIEM.  
ARCHIVO  
AAMG/DIC/ltg/mggc.

2020  
Año



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
**CUARTO TRIMESTRE**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de México**  
Entidad Federativa: **Estado de México**  
Cuenta IMI 811: **15MBU0032A**

Nombre: **Minerva Cruz Quintana**  
Cargo: **Jefe de Departamento de Planeación**  
Teléfono: **01 (713) 1328593 Ext. 107**  
Correo electrónico: **planeacion@unier.edu.mx**

Nombre: **Lic. David Ismael Cedeno Bueno**  
Cargo: **Director de Administración y Finanzas**  
Teléfono: **01 (713) 1328593 Ext. 105**  
Correo electrónico: **dadcastro@unier.edu.mx**

Planes y Programas: **Planeación**

Objetivo y Mantenimiento: **Planeación**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

Nombre del proyecto	Prioridad	Tipo de proyecto			Monto asignado	Monto autorizado	Recurso	Abanca del proyecto en cuanto al egresado de recursos, montos asignados y tipo de proyecto	Acciones que sustentan el avance	Fecha	Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	Si ya fue inaugurada (Cuenta con fotos del evento? ¿Obliga y recepción cuando inauguró el evento?)	Cuenta con Actas Administrativas (Acta de Recepción de Entrega)	Monto de Acta Administrativa	
		Centro de vinculación	Investigación	Proyecto independiente												
Equipamiento de Aulas, Laboratorios y Talleres de la Universidad Intercultural del Estado de México	1	X			\$ 1,376,733.00	\$ 1,376,733.00		12 2 30 30 5 5 4 4 4 4 2 60 6 1 5 10 TOTAL	Equipamiento de Aulas, Laboratorios y Talleres de la Universidad Intercultural del Estado de México	01/11/20	31/12/20	0			0.00	
														\$ 1,376,733.00	\$ 1,376,733.00	\$ 0.00

**MTRO. ANIBAL ALBERTO ACILIA GUADARRAMA**  
DIRECTOR

**LIC. DAVID ISMAEL CEDENO BUENO**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anular, según sea necesario.  
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos e acciones que se han realizado en el reporte mensual.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Tener en los dígitos: día, mes y año.

<p>2020 Año</p>	<p><b>FAM</b> FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES</p>	<p>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>	<p>Trimestre referencial: <b>CUARTO TRIMESTRE</b> FECHA DE COPIA: 02/08/2019</p>
<p>RESUMEN FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>			
<p>1</p>	<p>Nombre de la obra <b>Equipo de Aulas, Laboratorios y Talleres de la Universidad Intercultural del Estado de México</b></p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 
 <p>Presentación de avances</p>			
<p><b>COMENTARIOS</b></p>	<p>Comentarios de los trabajos realizados: Se adquirió el equipamiento de las Aulas, Laboratorios y Talleres de la Universidad Intercultural del Estado de México por un monto de \$1,378,733.00</p>		
<p>F1 Fachada principal</p> 	<p>F2 Interior</p> 		
<p>F3 Ventanas posterior</p> 	<p>F4 Entrada</p> 		
<p>MTRO ANIBAL ALBERTO MEJÍA SUÁDARRAMA RECTOR</p> 	<p>LIC. DAVID ISRAEL SEPENA BUENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> 		

\* Es muy importante que se envíen reportes fotográficos de todos los avances. Para ello se anexa una plantilla a su perfil copiar todas las pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y sustitución, en especial, se recomienda que se capture el mismo tamaño, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.